

2. Checkliste

Vejledning i udfyldelse

Spørgsmålene er udformet som Ja/Nej spørgsmål.

Svares der »Ja« til spørgsmålet, er lovkravet ved arbejde med dæk og fælge overholdt.

Svares der »Nej«, eller er man i tvivl, bør det punkt i vejledningen, der henvises til i skemaet, læses. BST kan også kontaktes for yderligere hjælp og rådgivning.

Svares der »Nej« til spørgsmål, bør problemet overføres til en handlingsplan.

Foranstaltning	Ja	Nej	Nr. i vejl.	Vejledning i stikord
Planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet				
1. Har der været udfoldet særlige bestræbelser med hensyn til planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet?			3.1 3.1.2 3.1.3	<ul style="list-style-type: none"> • Foranstaltninger (arbejdssted, tekniske hjælpemidler, arbejdets udførelse, personlige værnemidler, stoffer og materialer • Oplysning og instruktion • Ansatte inddraget • Over 5 ansatte: Sikkerhedsgruppe inddraget
2. Er erfaringer fra evt. tidligere ulykker eller tilløb hertil blevet inddraget i den forebyggende planlægning af arbejdet?			3.1.4	<ul style="list-style-type: none"> • Fast, rutinemæssig undersøgelse • Erfaringer fra tidligere inddrages
Oplysning, oplæring og instruktion				
3. Er de ansatte blevet oplyst om ulykkes- og sundhedsfarer ved arbejdet med dæk og fælge?			3.2.1	<ul style="list-style-type: none"> • Inden arbejdet påbegyndes
4. Er der sørget for oplæring og instruktion af de ansatte?			3.2.2- 3.2.8	<ul style="list-style-type: none"> • Arbejdsgiver eller arbejdsleder instrueret • Nyansættelser, nye arbejdsmetoder, ændrede arbejdsforhold, forflytning • Tekniske hjælpemidler • Opfølgingsrutine • På dansk og evt. fremmedsprog • Evt. skriftlig instruktion
Fast arbejdssted				
5. Er de faste arbejdssteder indrettet med hensyn til plads, ryddelighed og gulvbelægning?			3.3.1.1 3.3.1.2	<ul style="list-style-type: none"> • Tilstrækkelig plads • Rent og ryddeligt • Gulvbelægning
6. Er hjulet under pumpeprocessen placeret så langt væk fra støjkilder, at luftudsivning kan høres?			3.3.1.3	<ul style="list-style-type: none"> • Placering væk fra støjkilder • Luftsivning skal kunne høres • Evt. placeret i et værkstedshjørne
7. Er der risiko for, at genstande under arbejdet slynges ud, og er der truffet foranstaltninger til imødegåelse af skade herved?			3.3.1.4- 3.3.1.9	<ul style="list-style-type: none"> • Fastboltet, simpelt tremmebur eller faststøbt pumpebur/stativ • Opfange låsering • Klare tryk op til 20 bar (290 PSI) • Tætning mellem dæk og fælgkant • Ingen løse genstande • Sikkerhedszone: Hjulsider 4 m, foran/bagved 2,5 m • Markering af sikkerhedszone
8. Er der risiko for eksplosion under arbejdet, og er der truffet foranstaltninger mod følger heraf?			3.3.1.4- 3.3.1.9	<ul style="list-style-type: none"> • Fastboltet, simpelt tremmebur eller faststøbt pumpebur/stativ • Opfange låsering • Klare tryk op til 20 bar (290 PSI) • Tætning ml. dæk og fælgkant • Ingen løse genstande • Sikkerhedszone: Hjulsider 4 m, foran/bagved 2,5 m • Markering af sikkerhedszone



2. Checkliste

Foranstaltning	Ja	Nej	Nr. i vejl.	Vejledning i stikord
Mobilt arbejdssted				
9. Er der truffet foranstaltninger i forhold til arbejde på mobilt arbejdssted?			3.3.2.1- 3.3.2.4	<ul style="list-style-type: none"> • Tilrettelagt arbejde • Tremmebur fastgjort til vogn og fastholdt af køretøj • Ingen oppumpning ud mod kørebane • Sikkerhedsafstand 3 m bagved
Tekniske hjælpemidler				
10. Er der truffet foranstaltninger ved arbejde med tunge og uhåndterlige emner?			3.4.1	<ul style="list-style-type: none"> • Er der egnede, tekniske hjælpemidler? • Manuel transport
11. Er der velegnede løfteredskaber til rådighed og bruges de?			3.4.1 3.4.2	<ul style="list-style-type: none"> • Anvendes egnede løfteredskaber?
12. Er der plads til at bruge tekniske hjælpemidler?			3.3.1.1 3.4.1	<ul style="list-style-type: none"> • Tilstrækkelig plads • Sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt
13. Er maskiner forsynet med CE-mærkning?			3.4.1	<ul style="list-style-type: none"> • Nye maskiner • Opfylde krav om indretning
14. Er der brugsanvisning på dansk?			3.4.2	<ul style="list-style-type: none"> • Dansk brugsanvisning fra leverandøren
15. Er stationære maskiner og anlæg samt maskiner til brug på mobilt arbejdssted forsynet med nødstop?			3.4.6	<ul style="list-style-type: none"> • En eller flere blinkende lamper • Nødstop (tømningsventil) • Tæt ved tremmebur/stativ: Ekstra nødstop med 5-10 m kabel • Centralt placeret
16. Er maskiner forsynet med afskærmning?			3.4.4 3.4.7 3.4.8	<ul style="list-style-type: none"> • Tilpasset maskine og arbejdsmetode • Fastmonteret • Stationære hjulafbalanceringsmaskiner • Kun igangsættes, når skærm er på plads • Automatisk afbrydning af strøm og bremsning af hjul
17. Er slanger på pumpenipler af tilstrækkelig længde?			3.4.5	<ul style="list-style-type: none"> • Minimum 3 m pumpe-slange ved brug af pumpepistol • Manuel pumpepistol: Forsynet med 3-vejs kuglehane/tømmeventil
18. Er der foretaget eftersyn af de tekniske hjælpemidler efter leverandørens anvisninger?			3.4.3	<ul style="list-style-type: none"> • Jævne mellemrum (intervaller)
Stoffer og materialer				
19. Findes der egnet smøremiddel til tætning, der tillige oplyser om evt. hudpåvirkning?			3.3.1.6 3.5.6 3.6.1	<ul style="list-style-type: none"> • Ikke skade dækkets gummi • Valg af mindst generende og sundhedsskadelige stof/materiale • 16 punkts leverandørbrugsanvisninger skal være til stede • Arbejdspladsbrugsanvisninger skal laves • Evt. særlig APV

